



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE



KLASA: 400-09/21-01/02
URBROJ: 2111-03-01-21-1
Dežanovac, 18. lipnja 2021.g.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18,110/18, 32/20) te članka 31. Statuta Općine Dežanovac ("Službeni glasnik Općine Dežanovac" broj 1/18, 4/19 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine donosi

**IZVRŠENJE PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 01.01.- 31.12.2020. GODINE**

Članak 1.

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. izvršen je kako slijedi u tabličnom prikazu:

Rb.	NAZIV	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS %
1.	GROBLJA			
	-mrtvačnica na groblju u Dežanovcu	1.500,00	1.500,00	100
	-mrtvačnica Golubinjak	6.000,00	8.142,50	136
	-mrtvačnica Blagorodovac	70.000,00	67.069,67	96
	-kuća posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu	3.000,00	5.500,00	183
	- mrtvačnica G. Polje	2.500,00	7.000,00	280
	-odarnica Sokolovac	12.000,00	11.218,75	93
	-mrtvačnica G. Sređani	400.000,00	422.238,72	106
	UKUPNO:	495.000,00	522.669,64	106
2.	MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA			
		237.000,00	236.621,40	99
	UKUPNO:	237.000,00	236.621,40	99
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA			
		150.000,00	128.625,00	86
	UKUPNO:	150.000,00	128.625,00	86

4.	DJEČJI VRTIĆ -izgradnja dječjeg vrtića u naselju Dežanovac	1.000.000,00	517.695,71	51
	UKUPNO	1.000.000,00	517.695,71	51
5.	PJEŠAČKA STAZA U DEŽANOVCU -sanacija i modernizacija nogostupa	2.000.000,00	2.084.081,68	104
	UKUPNO	2.000.000,00	2.084.081,68	104
6.	JAVNA RASVJETA	0,00	0,00	0
	UKUPNO:	0,00	0,00	0
7.	KANALIZACIJA - mreža 1. faza	12.000,00	10.869,60	91
	UKUPNO:	12.000,00	10.869,60	91
	SVEUKUPNO:	3.894.000,00	3.500.563,03	90

II.

Opisni dio:

1. Mrtvačnica na groblju u Dežanovcu

- planirano sredstava u 2020.: 1.500,00 kn
- ostvareno sredstava u 2020.: 1.500,00 kn

Sredstva su utrošena za izradu geodetskog elaborata kojeg je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije Zoran Sudar. Elaborat je bio potreban za provedbu legalizacije mrtvačnice na groblju u Dežanovcu a njegova izrada je iznosila 1.500,00 kn.

2. Mrtvačnica Golubinjak

- planirano sredstava u 2020.: 6.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2020.: 8.142,50 kn

Sredstva su utrošena za plaćanje po izdanom računu napisanom po okončanoj situaciji izvođača radova na električnim instalacijama, a koje je izvodila tvrtka Vadel. Trošak po ovoj situaciji iznosio je 8.142,50 kn.

3. Mrtvačnica Blagorodovac

- planirano sredstava u 2020.: 70.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2020.: 67.069,67 kn

Trošak u iznosu od 67.069,67 kn koji je plaćen po primljenim računima. Troškovi u iznosu 65.525,90 kn odnose se na radove po okončanoj građevinskoj situaciji, koje je obavila tvrtka Pejazić graditeljstvo. Trošak u iznosu 1.443,77 kn odnosi se na stručni nadzor na izgradnji koje je obavila tvrtka Ivica trade ing d.o.o..

4. Kuća posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu

- planirano sredstava u 2020.: 3.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 5.500,00 kn

Troškovi se odnose na izradu idejnog i glavnog projekta za kuću posljednjeg oproštaja na groblju u Kreštelovcu a po računima tvrtke AD projekt j.d.o.o. iznose 5.500,00 kn.

5. Mrtvačnica Goveđe Polje:

- planirano sredstava u 2020.: 2.500,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 7.000,00 kn

Troškovi se odnose na izradu idejnog i glavnog projekta za mrtvačnicu u Goveđem Polju a po računu tvrtke AD projekt j.d.o.o. iznosi 7.000,00 kn.

6. Odarnica Sokolovac

- planirano sredstava u 2020.: 12.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 11.218,75 kn

Troškovi se odnose na izradu električnih instalacija na odarnici u Sokolovcu, a koje je izvršila tvrtka Vadel, u iznosu 11.218,75 kn.

7. Mrtvačnica Gornji Sredani

- planirano sredstava u 2020.: 400.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 422.238,72 kn

Troškovi se odnose na izgradnju i nadzor nad izgradnjom mrtvačnice. Radove je obavljala tvrtka Pjazić graditeljstvo dok je nadzor nad izgradnjom obavljala tvrtka Ivica trade ing d.o.o.. Izradu električnih instalacija obavljala je tvrtka Vadel a izrada je prema računu iznosila 17.443,75 kn. HEP ODS je naplatio naknadu za priključenje u iznosu 7.762,50 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA (1+2+3+4+5+6) U 2020. g.: 522.669,64 kn.

Dječji vrtić

Izgradnja dječjeg vrtića u naselju Dežanovac prema prvoj privremenoj situaciji izvođača radova iznosila je 486.105,71 kn, radove na izgradnji obavljaju tvrtke Elmo d.o.o. i Poljoprivredna zadruga Skočaj. Trošak javne nabave iznosio je 1.875,00 kn a navedeni iznos plaćen je Narodnim novinama za objavu oglasa. Stručni nadzor na izgradnji vrtića obavlja tvrtka Cooling d.o.o. a prema prvoj situaciji ovaj trošak iznosio je 23.465,00 kn. Izrada izvedbenog projekta plan oplata i plan armature za dječji vrtić obavila je tvrtka Prostor eko d.o.o. u iznosu 6.250,00 kn.

- planirano sredstava u 2020.: 1.000.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 517.695,71 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2020.g.: 517.695,71 kn

Pješačka staza u Dežanovcu

Sanacija i modernizacija nogostupa u Dežanovcu iznosila je 2.084.081,68 kn od čega je nadzor na izgradnji sanacije i modernizacije odlazi 14.000,00 kn dok se ostatak odnosi na radove na sanaciji i modernizaciji nogostupa u Dežanovcu.

- planirano sredstava u 2020.: 2.000.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 2.084.081,68 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2020.g.: 2.084.081,68 kn

Kanalizacija

Sekundarni kanalizacijski vod Ivanovo polje – izgradnja. Trošak je iznosio 10.869,60 kn a radove je izvršila tvrtka Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

- planirano sredstava u 2020.: 12.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 10.869,60 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2020.g.: 10.869,60 kn

Zaštita okoliša

Troškovi se odnose na nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta u iznosu 128.625,00 kn.

- planirano sredstava u 2020.: 150.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 128.625,00 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2020.g.: 128.625,00 kn

Modernizacija nerazvrstanih cesta

Troškovi se odnose na radove na modernizaciji ceste Kreštelovac-Imsovac a koji su iznosili 236.621,40 kn.

- planirano sredstava u 2020.: 237.000,00 kn

- ostvareno sredstava u 2020.: 236.621,40 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2020.g.: 236.621,40 kn

III.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture do 31.12.2020. godine izvršen je u iznosu od 3.500.563,03 kuna

Članak 2.

Izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac za 01.01. – 31.12.2020. godine objavit će se u “Službenom glasniku Općine Dežanovac”.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Vlahek**