



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE



KLASA: 400-09/21-01/03
URBROJ: 2111-03-01-21-1
Dežanovac, 23. rujna 2021.g.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18,110/18) te članka 31. Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ br. 1/18, 4/19 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 3. sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine donosi

**IZVRŠENJE PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 01.01.- 30.06.2021. GODINE**

Članak 1.

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g. izvršen je kako slijedi u tabličnom prikazu:

Rb.	NAZIV	PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS %
1.	GROBLJA	910.000,00	47.933,68	5
	- kuća posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu		133.986,63	15
	- mrtvačnica u I. Polju		83.806,25	9
	- mrtvačnica u Blagorodovcu		4.000,00	1
	- mrtvačnica u Trojeglavi		818,20	0,08
	- mrtvačnica u G. Polju		1.110,23	0,12
	- mrtvačnica u Dežanovcu		900,00	0,08
	- mrtvačnica u Golubinjaku		900,00	0,08
	- mrtvačnica u G. Sređanima			
	UKUPNO:	910.000,00	273.454,99	30
2.	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	17.462,10	1746
	UKUPNO:	0,00	17.462,10	1746
3.	DJEČJI VRTIĆ	3.700.000,00	714.114,83	19
	-izgradnja dječjeg vrtića u naselju Dežanovac(javna nabava)			
	UKUPNO	3.700.000,00	714.114,83	19

4.	PJEŠAČKA STAZA U DEŽANOVCU -izgradnja pješačke staze u Dežanovcu	1.500.000,00	2.500,00	77
	UKUPNO	1.500.000,00	2.500,00	77
5.	JAVNA RASVJETA	50.000,00	0,00	0
	UKUPNO:	50.000,00	0,00	0
6.	VODOVODIZACIJA	250.000,00	24.894,94	10
	UKUPNO:	250.000,00	24.894,94	10
7.	KANALIZACIJA - mreža 1. faza	100.000,00	0,00	0
	UKUPNO:	100.000,00	0,00	0
8.	MODERNIZACIJA CESTE TROJEGLAVA-GOLUBINJAK	850.000,00	10.625,00	1
	UKUPNO:	850.000,00	10.625,00	1
	SVEUKUPNO:	7.360.000,00	1.043.051,86	15

II.

Opisni dio:

Groblja

1. Kuća posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu

- ostvareno sredstava u 2021.: 47.933,68 kn

Trošak geodetske usluge iskolčenja i izrada geodetske situacije ostvaren u iznosu 2.800,00 kn, vodni doprinos za kuću posljednjeg oproštaja ostvaren u iznosu 97,68 kn, sanacija i modernizacija pristupnog puta je ostvarena u iznosu 18.750,00 kn, okončana situacija na izgradnji kuće posljednjeg oproštaja ostvarena je u iznosu 26.286,00 kn.

2. Mrtvačnica u Ivanovom Polju

- ostvareno sredstava u 2021.: 133.986,63

Trošak izrade projekta nadstrešnice i troškovnika adaptacije mrtvačnice na groblju u I. Polju ostvaren je u iznosu 2.100,00 kn, okončana situacija na adaptaciji mrtvačnice i dogradnje nadstrešnice u I. Polju u iznosu 131.886,63 kn.

2. Mrtvačnica u Blagorodovcu

- ostvareno sredstava u 2021.: 83.806,25 kn

Troškovi elektroinstalaterskih radova na mrtvačnici u Blagorodovcu ostvareni su u iznosu 83.806,25 kn.

3. Mrtvačnica u Trojeglavi

- ostvareno sredstava u 2021.: 4.000,00 kn

Trošak izrade arhitektonske snimke izvedenog stanja mrtvačnice u Trojeglavi ostvaren je u iznosu 3.000,00 kn, izjava ovlaštenog inženjera strojarstva za mrtvačnicu u Trojeglavi ostvareno u iznosu 500,00 kn. Trošak legalizacije mrtvačnice u Trojeglavi ostvarena u iznosu 500,00 kn.

4. Mrtvačnica u Govedem Polju

- ostvareno sredstava u 2021.: 818,20 kn

Trošak kompletiranja projektne dokumentacije u papirnatom obliku za mrtvačnicu u G. Polju ostvaren je u iznosu 500,00 kn. Trošak vodnog doprinosa za mrtvačnicu u G. Polju iznosi 318,20 kn.

5. Mrtvačnica u Dežanovcu

- ostvareno sredstva u 2021.: 1.110,23 kn

Trošak legalizacije mrtvačnice u Dežanovcu ostvaren je u iznosu 1.110,23 kn.

6. Mrtvačnica u Golubinjaku

- ostvareno sredstava u 2021.: 900,00 kn

Trošak nadzora and izvedbom elektroinstalacija pri izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju u Golubinjaku komplet sa završnim izvješćem ostvaren je u iznosu 900,00 kn.

7. Mrtvačnica u Gornjim Sređanima

- ostvareno sredstava u 2021.: 900,00 kn

Trošak nadzora and izvedbom elektroinstalacija pri izgradnji mrtvačnice na groblju u G. Sređanima komplet sa završnim izvješćem ostvaren je u iznosu 900,00 kn.

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA (1+2+3+4+5+6+7) U 2021. g.: 273.454,99 kn.

Zaštita okoliša

- ostvareno sredstava u 2021. : 17.462,10 kn

Trošak udjela JLS u nabavci žutih kanti ostvaren je u iznosu 17.462,10 kn.

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2021. g.: 17.462,10 kn.

Dječji vrtić

Trošak 2. privremene situacije za izgradnju dječjeg vrtića u Dežanovcu (građevinski radovi) iznosio je 452.640,18 kn. 2. privremena situacija za nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića u Dežanovcu iznosila je 29.030,31 kn. 3. privremena situacija za izgradnju dječjeg vrtića u Dežanovcu iznosila je 220.185,28. 3. privremena situacija za stručni nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića u Dežanovcu iznosila je 12.259,06 kn

- planirano sredstava u 2021.: 3.700.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2021.: 714.114,83 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2021.g.: 714.114,83 kn.

Pješačka staza u Dežanovcu

Trošak terenske izmjere i izrade geodetske situacije za potrebe projektiranja postojećeg nogostupa u naselju Dežanovac ostvaren je u iznosu 2.500,00 kn.

- planirano sredstava u 2021.: 1.500.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2021.: 2.500,00 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2021.g.: 2.500,00 kn.

Javna rasvjeta

- planirano sredstava u 2021.: 50.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2021.: 0,00 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2021.g.: 0,00 kn

Vodovodizacija

Trošak radova na sekundarnom kanalizacijskom vodu u iznosu 9.975,00 kn, trošak radova na javnoj odvodnji u iznosu 14.919,94 kn.

- planirano sredstava u 2021.: 250.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2021.: 24.894,94 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2020.g.: 24.894,94 kn

Kanalizacija

- planirano sredstava u 2021.: 100.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2021.: 0,00 kn

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2021.g.: 0,00 kn

Modernizacija ceste Trojeglava-Golubinjak

- planirano sredstava u 2021.: 850.000,00 kn
- ostvareno sredstava u 2021.: 10.625,00 kn

Trošak terenske izmjere i izrade geodetske situacije za potrebe projektiranja ceste kroz naselje Drlež ostvareno u iznosu 4.375,00 kn. Trošak izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste u naselju Drlež ostvaren u iznosu 6.250,00 kn.

SVEUKUPNO OSTVARENO SREDSTAVA U 2021. g.: 10.625,00 kn.

III.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture do 30.06. 2021. godine izvršen je u iznosu od 1.043.051,86 kuna.

Članak 2.

Izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac za 01.01. – 30.06.2021. godine objavit će se u “Službenom glasniku Općine Dežanovac”.

**Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Vlahek**