



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE



KLASA: 400-09/21-01/03
URBROJ: 2103-7-1-22-1
Dežanovac, 28. travnja 2022.g.

Na temelju članka 67. i 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ br.8/21), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 6. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine donosi

**IZVRŠENJE PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenama troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Groblja

Planirana sredstva za 2021.g.: 0,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g. :650,00 kn

Opis poslova: -postavljanje trajne ploče na mrtvačnici Gornji Sređani (sufinancirano EU sredstvima)
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Rekonstrukcija javne rasvjete

Planirana sredstva za 2021.g.: 10.000,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g. :0,00 kn

Opis – Tijekom 2021.godine nije bilo potrebe za zamjenom postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u naseljima koje imaju potrebnu infrastrukturu.

Pješačka staza u Dežanovcu

Planirana sredstva za 2021.g: 1.200.000,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g: 1.013.232,20 kn

Opis poslova – terenska izmjera i izrada geodetske situacije za potrebe projektiranja postojećeg nogostupa u naselju Dežanovac u iznosu od 2.500,00kn; okončana situacija na modernizaciji i sanaciji nogostupa po IV.

Fazi u iznosu 105.046,25 kn; V.faza izgradnje 500.619,01 kn; I. i II. Privremena situacija na modernizaciji I sanaciji nogostupa VI.faza 405.066,94 kn.
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Modernizacija ceste Trojeglava – Golubinjak

Planirana sredstva za 2021.g.: 1.150.000,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g.: 762.828,94 kn

Opis poslova –modernizacije lokalne ceste Trojeglava-Golubinjak ukupne dužine 2,5 km
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Poučne staze

Planirana sredstva za 2021.g.: 57.000,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g.: 55.625,00 kn

Opis poslova- objava javne nabave u Narodnim novinama u iznosu od 5.625,00 kn te usluga pripreme i provedbe postupka javne nabave tSMM Konzulting, obrt za poslovno savjetovanje, vl.Marina Šimunović u iznosu 50.000,00 kn
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica Govede Polje

Planirana sredstva za 2021.g. : 1.000,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g.: 301.066,33 kn

Opis poslova – vodni doprinos 318,20 kn, kompletiranje projektne dokumentacije za mrtvačnicu u Govedem Polju u vrijednosti 500,00 kn, I. privremena situacija izgradnje mrtvačnice i uređenje okoliša 300.248,13 kn. Odstupanje planiranih i ostvarenih sredstava nastalo je zbog ispostavljenosti I. Privremene situacije od strane izvođača ranije nego što smo planirali budući da su vremenenski uvjeti dozvoljavali izvođenje građevinskih radova krajem godine.
Izvori financiranja – opći prihodi i primici i pomoći iz državnog proračuna

Mrtvačnica Kreštelovac (pravoslavno groblje)

Planirana sredstva za 2021.g. : 2.500,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g.: 2.500,00 kn

Opis poslova – izrada geodetskog elaborata za potrebe ishoda građevinske dozvole za mrtvačnicu u Kreštelovcu na kč.br.193 K.O. Kreštelelovac.
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica Golubinjak (pravoslavno groblje)

Planirana sredstva za 2021.g. : 5.500,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g.: 5.500,00 kn

Opis poslova – izrada troškovnika i projekta adaptacije i dogradnje zgrade posljednjeg ispraćaja na mjesnom groblju u Golubinjaku
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Pristupna cesta do groblja u Ivanovom Polju

Planirana sredstva za 2021.g. : 1.500,00 kn
Ostvarena sredstva u 2021.g.: 8.750,00 kn

Opis poslova – izrada geodetske situacije za pristupni put do groblja u Ivanovom Polju, izrada troškovnika i nacrtu uređenja prilaznog puta i parkirališta prema mjesnom groblju u Ivanovom Polju
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Put do kuće posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu

Planirana sredstva za 2021.g. : 67.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.: 66.445,00 kn

Opis poslova – sanacija i modernizacija pristupnog puta do kuće posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Put do groblja u Sokolovcu

Planirana sredstva za 2021.g. : 160.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.: 159.972,00 kn

Opis poslova – rekonstrukcija i asfaltiranje prilaznog puta do groblja u Sokolovcu
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Sanacija i modernizacija postojećeg pristupnog puta u naselju Drlež

Planirana sredstva za 2021.g. : 420.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.: 418.605,63 kn

Opis poslova – usluge rada na sanaciji i modernizaciji postojećeg pristupnog puta u naselju Drlež ,vođenje stručnog nadzora na izvanrednom održavanju LC 37149 (dionoca Trojeglava-Golubinjak)-Drlež
Izvori financiranja – opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna

Izgradnja kuće posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu (katoličko groblje)

Planirana sredstva za 2021.g. : 30.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.: 192.424,88 kn

Opis poslova – vodni doprinos, geodetske usluge iskolčenja i izrada geodetske situacije, izgradnja kuće posljednjeg oproštaja
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Adaptacija mrtvačnice u Ivanovom Polju

Planirana sredstva za 2021.g. : 135.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.: 152.486,63 kn

Opis poslova – izrada projekta nadstrešnice i troškovnika adaptacije mrtvačnice na groblju u Ivanovom Polju
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica u Trojeglavi

Planirana sredstva za 2021.g. : 4.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.: 3.917,82 kn

Opis poslova – legalizacija mrtvačnice, izrada ahotektonske snimke izvedenog stanja mrtvačnice u Trojeglavi, vodni doprinos
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica Dežanovac

Ukupna investicija cca: 35.000,00 kn

Planirana sredstva za 2021.g. : 33.526,37 kn

Opis poslova – legalizacija mrtvačnice, vodni doprinos, vanstroškovnički radovi na izgradnji mrtvačnice
Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica Golubinjak (katoličko groblje)

Planirana sredstva za 2021.g. : 900,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.:900,00 kn

Opis poslova – nadzor nad izvedbom elektroinstalacija pri izgradnji mrtvačnice, komplet sa završnim izvješćem Golubinjak

Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica Gornji Sredani

Ukupna investicija cca: 900,00 kn

Planirana sredstva za 2021.g. : 900,00 kn

Opis poslova - trošak usluge nadzora nad izvedbom elektroinstalaciji pri izgradnji mrtvačnice na mjesnom groblju Gornji Sredani, komplet sa završnim izvješćem Gronji Sredani.

Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Mrtvačnica Blagorodovac

Ukupna investicija cca: 84.000,00 kn

Ostvarena sredstva u 2021.g.:83.806,25 kn

Opis poslova – elektroinstalaterski radovi na mrtvačnici

Izvori financiranja – opći prihodi i primici

Tablični prikaz

Rb.	Opis	Planirano u 2021.	Ostvareno u 2021.
1.	Groblja	0,00	650,00
2.	Rekonstrukcija javne rasvjete	10.000,00	0,00
3.	Pješačka staza u Dežanovcu	1.200.000,00	1.013.232,20
4.	Modernizacija ceste Trojeglava - Golubinjak	1.150.000,00	762.828,94
5.	Poučne staze	5.625,00	55.625,00
6.	Mrtvačnica Goveđe Polje	51.875,00	301.066,33
7.	Mrtvačnica Kreštelovac (pravoslavno groblje)	2.500,00	2.500,00
8.	Mrtvačnica Golubinjak (pravoslavno groblje)	5.500,00	5.500,00
9.	Pristupna cesta do groblja u Ivanovom Polju	1.500,00	8.750,00
10.	Put do kuće posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu	67.000,00	66.445,00
11.	Put do groblja u Sokolovcu	146.000,00	159.972,00
12.	Sanacija i modernizacija postojećeg pristupnog puta u naselju Drlež	420.000,00	418.605,63
13.	Izgradnja kuće posljednjeg oproštaja u Kreštelovcu (katoličko groblje)	30.000,00	192.424,88
14.	Adaptacija mrtvačnice u Ivanovom Polju	135.000,00	152.486,63
15.	Mrtvačnica u Trojeglavi	4.000,00	3.917,82

16.	Mrtvačnica Dežanovac	35.000,00	33.526,37
17.	Mrtvačnica Golubinjak (katoličko groblje)	900,00	900,00
18.	Mrtvačnica Gornji Sređani	900,00	900,00
19.	Mrtvačnica Blagorodovac	84.000,00	83.806,25
	Ukupno	3.364.300,00	3.263.137,05

Članak 3.

Izvršenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Dežanovac za 01.01. – 31.12.2021. godine objavit će se u “Službenom glasniku Općine Dežanovac”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Vlahek