



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEŽANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE



KLASA: 400-09/21-01/06
URBROJ: 2103-7-1-22-1
Dežanovac, 27. srpnja 2022.g.

Na temelju članka 67. ,68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Dežanovac („Službeni glasnik Općine Dežanovac“ br. 8/21), Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 7. sjednici održanoj 27. srpnja 2022. godine donosi

**IZVRŠENJE PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE DEŽANOVAC ZA 01.01.-30.06.2022.GODINE**

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenama troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Rekonstrukcija javne rasvjete

Planirana sredstva za 2022.g.: 100.000,00 kn
Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00 kn

Opis poslova – zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u naseljima koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim pogledima u energetskom pregledu javne rasvjete.
Do 30.lipnja 2022.godine sredstva nisu izvršena budući da nije bilo potrebe za istim.

Pješačka staza u Dežanovcu

Planirana sredstva za 2022.g: 1.000.000,00 kn
Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 374.684,19 kn

Opis poslova – izgradnja pješačke staze u naselju Dežanovac (6.faza) i završetak radova pješačke staze do trgovine u Ivanovom Polju
Izvor financiranja: sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu od 374.684,19 kn

Poučne staze

Planirana sredstva u 2022.g: 2.014.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 1.475.652,90 kn

Opis poslova – do 30.lipnja 2022. godine za Edukativnu stazu Svetinja utrošeno je 440.980,00 kn (priprema i izrada idejnog projekta, I. i II. privremena situacija tvrtke Elmo d.o.o., isporuka robe od strane tvrtke Nestor inženjering d.o.o. izrada geodetskog elaborata za osnivanje prava služnosti); za Edukativnu šumsku stazu utrošeno je 685.305,40 kn (I. i II. privremena situacija tvrtke Elmo d.o.o., isporuka robe od strane tvrtke Nestor inženjering d.o.o., geotekstil, materijal i izvedeni radovi izrade AB cijevnih propusta, obilježavanje terena prema stanju na digitalnom katastarskom planu na kč.br.2181/3,KO Dežanovac); za Šumsku stazu Donji Sređani utrošeno je 349.367,50 kn (I. i II. privremena situacija tvrtke Elmo d.o.o., isporuka robe od strane tvrtke Nestor inženjering d.o.o., izrada geodetskog elaborata za osnivanje prava služnosti)

Izvor financiranja: kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.475.652,90 kn

Mrtvačnica Govede Polje

Planirana sredstva u 2022.g.: 650.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 291.762,50 kn

Opis poslova – privremene situacije za izgradnja mrtvačnice i uređenje okoliša na groblju u Govedem Polju (pravoslavno groblje) građevinskog obrta „Pejazić graditeljstvo“, obavljanje stručnog nadzora nad radovima od strane AD projekt d.o.o., usluge izrade elektrotehničkih instalacija Vadel inženjering d.o.o.

Izvor financiranja: sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu od 291.762,50 kn

Mrtvačnica Kreštelovac (pravoslavno groblje)

Planirana sredstva u 2022.g.: 350.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – adaptacija postojeće mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Kreštelovcu, uređenje okoliša i pristupnog puta.

Do 30. lipnja 2022. godine nije započeta adaptacija mrtvačnice.

Mrtvačnica Golubinjak (pravoslavno groblje)

Ukupna investicija cca: 400.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – adaptacija postojeće mrtvačnice na pravoslavnom groblju u Golubinjaku, uređenje okoliša i pristupnog puta.

Do 30. lipnja 2022. godine nije započeta adaptacija mrtvačnice.

Pristupna cesta do groblja u Ivanovom Polju

Ukupna investicija cca: 530.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – uređenje i asfaltiranje pristupne ceste do groblja u Ivanovom Polju. Do 30.lipnja 2022. godine nisu započeti radovi na uređenju i asfaltiranju pristupne ceste.

Pristupni put do odarnice na groblju u Trojeglavi

Planirana sredstva u 2022.g.: 200.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 5.000,00

Opis poslova – izrada nacрта i troškovnika uređenja parkirališta i prilaza mrtvačnici i kapelici na mjesnom groblju u Trojeglavi.

Izvor financiranja: ostali prihodi od nefinancijske imovine (legalizacija) u iznosu od 5.000,00 kn

Uređenje i asfaltiranje ispred pravoslavne crkve u Trojeglavi

Planirana sredstva u 2022.g.: 100.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova- uređenje i asfaltiranje ispred pravoslavne crkve u Trojeglavi. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi uređenja i asfaltiranja ispred pravoslavne crkve.

Parkiralište kod mrtvačnice u Blagorodovcu

Planirana sredstva u 2022.g.: 100.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – uređenje i asfaltiranje parkirališta kod mrtvačnice u Blagorodovcu. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi uređenje i asfaltiranje parkirališta.

Put do groblja u Blagorodovcu

Planirana sredstva u 2022.g.: 100.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – uređenje i asfaltiranje puta do groblja u Blagorodovcu. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi uređenja i asfaltiranja.

Parkiralište na katoličkom groblju u Golubinjaku

Planirana sredstva u 2022.g.: 100.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – postavljanje rubnjaka i asfaltiranje parkirališta na katoličkom groblju u Golubinjaku. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi postavljanja rubnjaka i asfaltiranja parkirališta.

Parkiralište na groblju u Gornjim Sređanima

Planirana sredstva u 2022.g.: 150.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – uređenje i asfaltiranje parkirališta na groblju u Gornjim Sređanima. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi uređenja i asfaltiranja parkirališta.

Parkiralište ispred doma u Blagorodovcu

Planirana sredstva u 2022.g.: 70.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova: uređenje i asfaltiranje parkirališta ispred doma u Blagorodovcu. Do 30. lipnja 2022.godine nisu započeti poslovi uređenja i asfaltiranja parkirališta.

Parkiralište kod doma u Donjim Sređanima

Planirana sredstva u 2022.g.: 100.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – uređenje i asfaltiranje parkirališta iza doma u Donjim Sređanima. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi uređenja i asfaltiranja parkirališta.

Asfaltiranje parkirališta iza doma u Golubinjaku

Planirana sredstva u 2022.g.: 200.000,00 kn

Izvršena sredstva 01.01.-30.06.2022.g: 0,00

Opis poslova – uređenje i asfaltiranje parkirališta iza doma u Golubinjaku. Do 30. lipnja 2022. godine nisu započeti poslovi uređenja i asfaltiranja parkirališta.

Tablični prikaz

Rb.	Naziv	Plan za 2022.g.	Izvršenje 01.01.-30.06.2022.	Indeks %
1.	Rekonstrukcija javne rasvjete	100.000,00	0,00	0,00
2.	Pješačka staza u Dežanovcu	1.000.000,00	374.684,19	37,47
4.	Poučne staze	2.014.000,00	1.475.652,90	73,27
5.	Mrtvačnica Goveđe Polje	650.000,00	291.762,50	44,89
6.	Mrtvačnica Kreštelovac (pravoslavno groblje)	350.000,00	0,00	0,00
7.	Mrtvačnica Golubinjak (pravoslavno groblje)	400.000,00	0,00	0,00
8.	Pristupna cesta do groblja u Ivanovom Polju	500.000,00	0,00	0,00
9.	Pristupni put do odarnice na groblju u Trojeglavi	200.000,00	5.000,00	2,50
10.	Uređenje i asfaltiranje ispred pravoslavne crkve u Trojeglavi	100.000,00	0,00	0,00
11.	Parkiralište kod mrtvačnice u Blagorodovcu	100.000,00	0,00	0,00
12.	Put do groblja u Blagorodovcu	100.000,00	0,00	0,00
13.	Parkiralište na katoličkom groblju u Golubinjaku	100.000,00	0,00	0,00
14.	Parkiralište na groblju u Gornjim Sređanima	150.000,00	0,00	0,00
15.	Parkiralište ispred doma u Blagorodovcu	70.000,00	0,00	0,00
16.	Parkiralište kod doma u Donjim Sređanima	100.000,00	0,00	0,00
17.	Asfaltiranje parkirališta iza doma u Golubinjaku	200.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	6.134.000,00	2.147.099,59	35,00

Članak 3.

Izvršenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 01.01.-30.06.2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Dežanovac“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Željko Vlahek